

УТВЕРЖДЕН Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(заочная форма) (от 26.06.2025 № ВМ-Пр-1516)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создана современная образовательная среда			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	80,0100	2024	-	80,2600	80,5600	80,8600	81,1600	81,4600	81,9600	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	1,0100	2023	-	1,1600	1,1700	1,1800	1,1900	1,1900	1,2000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														

1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	53,9500	55,8500	56,6500	57,8900	60,0800	61,9600	63,9600	66,9600	72,9600	79,8900	79,9500	80,2600
1.2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	1,1400	1,1400	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1600

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	30,0000	2024	-	65,0000	95,0000	100,0000	0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)", включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Объект	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет
-----	---	---	--------	--------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобретение) объекта недвижимого имущества	

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование. В Томской области в 2025-2027 году - строительство школы на 1100 мест по адресу: Томская обл, г.Томск, ул.Крячкова, 3.

1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	165,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	----------	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

1.4	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	-	Единица	6,0000	2024	-	34,0000	29,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
34 общеобразовательные школы обеспечены антитеррористической защитой														

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	Процент	100,0000	2024	-	100,0000	100,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Школьные команды общеобразовательных организаций Томской области прошли обучение по повышению квалификации														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								

1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	30 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,30
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	30 765,30	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	30 765,30	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	30 765,30	-	-	-	-	-	
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	30 765,30	-	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	0,00	94 904,00	114 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209 675,90
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	94 904,00	114 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209 675,90

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	85 629,80	107 003,80	-	-	-	-	
1.4.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	72 628,80	107 003,80	-	-	-	-	
1.4.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	72 628,80	107 003,80	-	-	-	-	
1.4.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	81 903,00	114 771,90	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	0,00	1 474,06	1 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,56
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 474,06	1 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,56
1.5.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 472,90	1 019,70	-	-	-	-	
1.5.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 252,00	1 019,70	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 127,53	2 370 127,53	3 148 812,02
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 292,14	233 292,14	233 292,14	233 292,14	233 292,14	233 292,14	233 292,14
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,30	30 765,30	30 765,30	30 765,30	30 765,30	30 765,30
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	798,20	12 642,30	23 393,70	27 543,70	42 933,80	46 663,80	46 663,80	46 663,80	46 663,80	85 629,80
1.5.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "	15,80	64,60	64,60	133,60	133,60	158,00	578,60	826,10	826,10	899,20	899,20	1 472,90

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. руб.)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО:		15,80	64,60	862,80	12 775,90	23 527,30	260 993,84	307 569,84	311 547,34	311 547,34	2 681 747,97	2 681 747,97	3 499 972,16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2025	13	15	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов заключенных для реализации проекта.
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 9 месяцев 2025 года. "	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе реализации проекта за 9 месяцев 2025 года.
1.1.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта за 10 месяцев 2025 года. "	-	14.11.2025	03	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах мониторинга реализации проекта за 10 месяцев 2025 года.
1.1.6.	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	22.12.2025	15	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет о исполнении медиаплана и плана по брендированию за 2025 год.
1.1.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта за 2025 год."	-	26.12.2025	16	01	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах мониторинга реализации проекта за 2025 г.
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ассонов Д.Ю.	Отчет о выполнении реализации мероприятия за 2025 год.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации проекта по объектам 2025-2026 года. "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведении промежуточного мониторинга реализации проекта по объектам 2025-2026 год.
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточного мониторинга реализации проекта по объектам 2025-2026 год. "	-	30.06.2026	12	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведении промежуточного мониторинга реализации проекта по объектам 2025-2026 год.
1.1.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2026	12	14	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов заключенных.
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта за 10 месяцев 2026 года. "	-	30.10.2026	03	15	Ассонов Д.Ю.	Отчет о мониторинге хода реализации проекта за 10 месяцев 2026 года.
1.1.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	21.12.2026	14	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен	-	23.12.2026	15	01	Ассонов Д.Ю.	Отчет информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации проекта за 2026 год."						аналитический отчет о результатах реализации проекта за 2026 год.
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о итогах реализации проекта за 2026 год.
1.1.16.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации проекта по объектам 2026-2027 год."	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Ассонов Д.Ю.	Отчет промежуточный мониторинг о реализации объектов 2026-2027 год.
1.1.17.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации проекта по объектам 2026-2027 год. "	-	30.06.2027	12	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет о промежуточном мониторинге реализации по объектам 2026-2027 год.
1.1.18.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2027	13	14	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов заключенных.
1.1.19.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта"	-	29.10.2027	03	15	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации проекта зв 10 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 10 месяцев 2027 года. "						2027 года.
1.1.20.	Контрольная точка"Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	24.12.2027	14	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации проекта за 2025-2027 год. "	-	27.12.2027	15	01	Калинюк Ю.В.	Отчет о завершении проекта и итогах проекта 2025-2027 годах.
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о выполнении реализации мероприятия.
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование. В Томской области в 2025-2027 году - строительство школы на 1100 мест по адресу: Томская обл, г.Томск, ул.Крячкова, 3.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ, хода реализации проекта за IV квартал 2025 года. "	-	14.11.2025	11	13	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах мониторинга реализации проекта за IV квартал 2025 года.
1.2.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 2025 год,"	-	25.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о реализации проекта за 2025 год.
1.2.8.	Контрольная точка "Проведен строительно-монтажный мониторинг монтажных работ за I квартал 2026 год"	-	10.04.2026	13	15	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном мониторинге строительно-монтажных работ
1.2.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за II квартал 2026 года. "	-	15.07.2026	14	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном мониторинге строительно-монтажных работ
1.2.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за III квартал 2026 года. "	-	15.10.2026	15	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном промежуточном мониторинге строительно-монтажных работ.
1.2.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	31.10.2026	16	18	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительно-монтажных работ за 10 месяцев 2026 года. "						строительно-монтажных работ.
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ"	-	14.11.2026	17	19	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном мониторинге строительно-монтажных работ
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен итоговый мониторинг за 2026 год по строительно-монтажным работам реализации проекта. "	-	25.12.2026	18	20	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации проекта за 2026 год.
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за I квартал 2027 года. "	-	09.04.2027	19	21	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации строительно-монтажных работ
1.2.15.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за II квартал 2027 года."	-	16.07.2027	20	22	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации строительно-монтажных работ.
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за II квартал"	-	30.07.2027	21	23	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации строительно-монтажных работ
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ за	-	08.10.2027	22	24	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации строительно-монтажных работ.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	III квартал 2027 год. "						
1.2.18.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены. "	-	01.11.2027	23	26	Ассонов Д.Ю.	Акт о выполненных работах.
1.2.19.	Контрольная точка "Разрешение на ввод в эксплуатацию "	-	30.11.2027	12	26	Калинюк Ю.В.	Решение Разрешение об вводе в эксплуатацию.
1.2.20.	Контрольная точка "Государственная регистрация на объект недвижимого имущества произведена "	-	27.12.2027	24	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Решение выписка о государственной регистрации/ выписка ЕГРН
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 6 месяцев. "	-	01.07.2025	11	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе реализации проекта (информационно-аналитический отчет).
1.3.6.	Контрольная точка "Представлен реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)""	-	25.09.2025	05	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
1.3.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта"	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об итогах реализации проекта за 2025 год. (Информационно-аналитический отчет).
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	34 общеобразовательные школы обеспечены антитеррористической защитой
1.4.1.	Контрольная точка "Распределение	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	08	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Закон об областном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			бюджете
1.4.2.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	02.04.2025	07	09	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Соглашения о о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций
1.4.3.	Контрольная точка"Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципального образования"	-	28.04.2025	08	10	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Постановление Администрации Томской области
1.4.4.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	09.06.2025	09	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Письмо муниципального образования Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	07.07.2025	10	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов)
1.4.6.	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.4.7.	Контрольная точка "Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям"	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.4.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	06.04.2026	07	09	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Соглашения о о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка "Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципального образования"	-	27.04.2026	08	10	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Постановление Администрации Томской области
1.4.10.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	08.06.2026	09	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Письмо муниципального образования Томской области
1.4.11.	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	06.07.2026	10	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов)
1.4.12.	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.5.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Школьные команды общеобразовательных организаций Томской области прошли обучение по повышению квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.6.	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений
1.5.7.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
1.5.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	02.04.2026	07	09	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета
1.5.9.	Контрольная точка "Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципального образования"	-	28.04.2026	08	10	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Постановление Администрации Томской области
1.5.10.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность"	-	09.06.2026	09	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Письмо муниципального образования Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(техническое задание, спецификация)"						области
1.5.11.	Контрольная точка"Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	07.07.2026	10	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов)
1.5.12.	Контрольная точка"Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Все лучшее детям (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	10.00	10.00	20.00
2	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	10.00	10.00	20.00
3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10.00	10.00	20.00
4	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	10.00	10.00	20.00
5	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	10.00	10.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50.00	50.00	100.00